



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
เรื่อง รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการดำเนินงาน ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง จึงขอประกาศรายงานผลแผนและ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

“ตำบลไผ่ขวางน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วิถีชีวิตแบบ เศรษฐกิจพอเพียง”

ข. พันธกิจ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

๑. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำการเกษตร
๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่
๓. ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำอุปโภคบริโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
๔. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
๕. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุนเพื่อการผลิตด้านการเกษตร
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน เพื่อการเกษตร

/๗. ส่งเสริมสนับสนุน...

๗. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
๘. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง รักษามาตรฐาน มีอาหารปลอดภัย

๑๐. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

๑๑. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง

๑๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ

๑๔. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

๑๕. ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล (คุณธรรม นิติธรรม คัมค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม และรับผิดชอบ)

๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑๗. ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AC)

๑๘. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับอาเซียน

๑๙. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร

๒๐. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป

๑. การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่างครบวงจร

๒. การส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้สำหรับประกอบอาชีพ

๓. การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา

๑. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒. สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสมกับมาตรฐานตำแหน่ง

๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

๑. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

๒. การส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัยโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

๓. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์

๔. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น

๕. การส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร

/ยุทธศาสตร์ที่ ๔...

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิน ป่าไม้
๒. การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
๓. ส่งเสริมสนับสนุน การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑. การก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุง ถนน และสะพาน
๒. การก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
๓. การก่อสร้างปรับปรุงและขยายเขตประปา
๔. การก่อสร้างพลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

๑. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. การบริหารจัดการการจัดเก็บและการพัฒนารายได้
๔. การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ง. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

ตารางสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์ ที่	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	๒	๕๖,๐๐๐	๒	๕๖,๐๐๐	๒	๕๖,๐๐๐	๒	๕๖,๐๐๐	๒	๕๖,๐๐๐	๑๐	๒๘๐,๐๐๐
๒	๓๐	๓,๗๒๐,๒๔๗	๓๐	๓,๗๒๐,๒๔๖	๓๐	๓,๗๔๕,๐๖๒	๓๐	๓,๗๕๙,๓๖๒	๓๐	๓,๗๕๙,๓๖๒	๑๕๐	๑๘,๗๑๑,๓๔๙
๓	๖๒	๑๘,๒๓๒,๖๓๔	๖๖	๑๙,๗๗๓,๑๓๐	๖๙	๒๑,๑๘๐,๙๔๘	๖๗	๒๑,๔๗๗,๕๘๘	๖๔	๒๑,๔๒๕,๐๒๖	๓๒๘	๑๐๒,๐๘๙,๓๒๖
๔	๑๕	๓,๑๒๒,๔๐๐	๑๔	๖๒๒,๔๘๐	๑๔	๖๕๙,๖๓๐	๑๔	๖๕๙,๖๓๐	๑๔	๖๕๙,๖๓๐	๗๑	๕,๗๒๓,๗๗๐
๕	๑๐๓	๘๑,๘๘๗,๒๐๐	๑๕๖	๘๗,๒๕๓,๔๕๐	๑๖๒	๒๕๗,๙๕๗,๔๘๐.๑๐	๑๖	๕,๐๘๘,๕๐๐	๑๑	๑๐,๗๒๓,๘๐๐	๔๔๘	๔๔๒,๙๑๐,๔๓๐
๖	๒๘	๓,๙๖๓,๔๐๐	๓๐	๔,๒๙๔,๖๐๐	๒๘	๓,๗๙๔,๖๐๐	๒๘	๓,๗๙๔,๖๐๐	๒๙	๔,๐๙๔,๖๐๐	๑๔๓	๑๙,๙๔๑,๘๐๐
รวม	๒๔๐	๑๑๐,๙๔๑,๘๘๑	๒๙๘	๑๑๕,๗๒๖,๙๖๖	๓๐๕	๒๘๗,๓๙๓,๗๒๐.๑๐	๑๕๗	๓๔,๘๓๕,๖๘๐	๑๕๐	๔๐,๗๑๘,๔๑๘	๑,๑๕๐	๕๘๙,๖๕๖,๖๗๕

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ จำนวน ๘๖ โครงการ งบประมาณ ๓๕,๘๒๓,๕๘๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูป	๒	๑๖,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา	๑๔	๓,๓๖๗,๕๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม	๓๐	๑๖,๘๙๘,๓๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๒,๘๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๒๖	๑๔,๙๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน	๑๓	๕๒๖,๐๐๐
รวม	๘๖	๓๕,๗๑๐,๗๕๕

ผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูป

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภค

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อวิถีพอเพียง	ให้เด็กและเยาวชน ในตำบลไผ่ขวาง มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์	๖,๐๐๐	-	สำนักปลัด / งานพัฒนา ชุมชน	√	-	-	สิงหาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงห้วงเวลา ดำเนินการ
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อม ปลูกต้นไม้ บริเวณ ในเขตพื้นที่ตำบลไผ่ขวาง	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	√	-	-	กรกฎาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงห้วงเวลา ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒ โครงการ			๑๖,๐๐๐	-	-	๒	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ส่งเสริมให้เด็กเล็ก ใน ศพด. สังกัด อบต.ไผ่ขวาง ได้รับการพัฒนา ด้าน ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา	๑๙,๕๐๐	-	กองการศึกษา	√	-	-	ธันวาคม ๒๕๖๗ ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการบัณฑิตน้อย	สร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่ เด็กที่ผ่านการ เตรียมความพร้อม ศพด. อบต.ไผ่ขวาง	๖,๐๐๐	-	กองการศึกษา	√	-	-	มีนาคม ๒๕๖๘ ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เสริมสร้างพัฒนาการ ตามวัย ของเด็กและ เยาวชนผ่านกระบวนการ พัฒนาทักษะทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา	๘๐,๐๐๐	๗๙,๓๖๓	กองการศึกษา	-	-	√	มกราคม ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการเข้าค่ายอบรม คุณธรรมจริยธรรมนำสุข	ปลูกฝังค่านิยม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เด็กและเยาวชน	๓,๐๐๐	-	กองการศึกษา	√	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพครู และผู้ดูแลเด็ก	เพิ่มพูนความรู้ ความ สามารถให้ครู และผู้ดูแล เด็กได้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพที่ดี	๒,๐๐๐	-	กองการศึกษา	√	-	-	พฤษภาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินการ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน และค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไผ่ขวาง และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านรางกะทุม ได้รับการสนับสนุน หนังสือเรียน อุปกรณ์การ เรียน เครื่องแบบนักเรียน และจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	ให้เด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๕ ปี ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไผ่ขวาง และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านรางกะทุม ได้รับการสนับสนุน หนังสือเรียน อุปกรณ์การ เรียน เครื่องแบบนักเรียน และจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	๙๒,๖๕๕	-	กองการศึกษา	√	-	-	สิงหาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไผ่ขวาง และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านรางกะทุม (ค่าจัดการเรียนการสอน)	จัดซื้อสื่อการเรียนการ สอน/อุปกรณ์การเรียน ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนกลาง ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านไผ่ขวาง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน รางกะทุม	๒๐๗,๐๖๐	-	กองการศึกษา	√	-	-	สิงหาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงหัวเวลาดำเนินการ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไผ่ขวาง และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านรางกะทุม (ค่าอาหารกลางวัน)	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไผ่ขวาง และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านรางกะทุม	๙๒๖,๑๐๐	๔๖๔,๘๓๒	กองการศึกษา	-	-	√	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง)	ส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจให้กับเด็กและ เยาวชน มีความรู้ความ เข้าใจ ในการป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชัน	๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา	√	-	-	มีนาคม ๒๕๖๘ ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสู่ประชาคม อาเซียน	ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และนักเรียน ในโรงเรียน พื้นที่ตำบลไผ่ขวาง มีความรู้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารในชีวิต ประจำวันได้	๓,๐๐๐	-	กองการศึกษา	√	-	-	มีนาคม ๒๕๖๘ ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการอาหารเสริม (นม)	จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ร.ร.ในสังกัด สพฐ. ๓ แห่ง และ ศพด. ๓ แห่ง	๗๘๐,๐๐๐	๓๕๘,๙๔๕.๒๒	กองการศึกษา	-	-	√	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านรางกะท่อม	จ่ายเป็นเงินอุดหนุน อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านรางกะท่อม	๖๖๐,๐๐๐	๓๑๖,๘๐๐	กองการศึกษา	-	-	√	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดดอนกลาง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุน อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดดอนกลาง	๒๕๙,๒๐๐	๑๓๓,๒๐๐	กองการศึกษา	-	-	√	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ ดำเนินการ แล้ว
๑๔	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดไผ่ขวาง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุน อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง	๓๒๔,๐๐๐	๑๓๗,๗๐๐	กองการศึกษา	-	-	√	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๔ โครงการ			๓,๓๖๗,๕๑๕	-	๑	๘	-	๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

(๑) แผนงานการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขวาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางกะท่อม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	๑.๑ โครงการดูแลสุขภาพ ในช่องปากเด็กปฐมวัย (ศพด.บ้านไผ่ขวาง) ๑.๒ โครงการหนุนน้อยฟันสวย (ศพด.บ้านรางกะท่อม) ๑.๓ โครงการส่งเสริมทันต สุขภาพเด็กเล็กห่างไกลพื้นผุ (ศพด.บ้านดอนกลาง)	เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้ดูแล เด็กและเด็กเล็ก มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล สุขภาพฟันและการแปรง ฟันอย่างถูกต้อง	-	-	กองการศึกษาฯ	√	-	-	ยังไม่ถึงห้วงเวลา ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัย	เพื่อให้เด็กเล็กรู้จักรักษา สุขภาพตนเองและมี สุขภาพแข็งแรง	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	√	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการจัดการเรียนรู้ สู่อาเซียน	เพื่อให้เด็กเล็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	√	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น	เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ให้คงอยู่	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	√	ดำเนินการแล้ว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการหนุนนุ้ยนักเกษตร	เพื่อเป็นการส่งเสริมและ ปลูกฝังเด็กเล็กให้รู้จัก ปลูกพืชผักสวนครัวและ วิธีการดูแลตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	√	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการส่งเสริมการเล่น ของเด็กไทย	เพื่อให้เด็กเล็กรู้จักการ เล่นของเด็กไทย ในสมัยโบราณ	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	√	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการศึกษาเรียนรู้นอก ห้องเรียน ศพด.	เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ผ่านประสบการณ์ตรง	-	-	กองการศึกษาฯ	√	-	-	ยังไม่ถึงห้วงเวลา ดำเนินการ
๘	โครงการส่งเสริมวันสำคัญ (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา)	เพื่อให้เด็กเล็กมีความรู้ เกี่ยวกับวันสำคัญทาง ศาสนา	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	√	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อให้เด็กเล็กได้ร่วม สืบสานและอนุรักษ์ไว้ ซึ่งประเพณีที่งดงามของ ไทยให้คงอยู่สืบไป	-	-	กองการศึกษาฯ	-	√	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๐	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	เพื่อให้เด็กเล็กรู้ประวัติ ความเป็นมาของประเพณี วันลอยกระทง	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	√	ดำเนินการแล้ว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสารทลาวตำบล ไผ่ขวาง	เพื่อให้เด็กเล็กได้ร่วม สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่ง ประเพณีที่ดั้งเดิมของไทย ให้คงอยู่สืบไป	-	-	กองการศึกษาฯ	√	-	-	ยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินการ
๑๒	โครงการเยาวชนคนดี ศรีสุพรรณบุรี	เพื่อให้เด็กเล็กมี คุณลักษณะ ๑๑ ประการ อันพึงประสงค์	-	-	กองการศึกษาฯ	√	-	-	ยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินการ
๑๓	โครงการวันไหว้ครู การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู	เพื่อให้เด็กเล็กได้รำลึก พระคุณของครู และรักษา ไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของชาติไทย	-	-	กองการศึกษาฯ	√	-	-	ยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินการ
๑๔	โครงการวันแม่แห่งชาติ	เพื่อให้เด็กเล็กได้แสดง ออกถึงความรักและ ความเคารพกตัญญูต่อ ผู้มีพระคุณ	-	-	กองการศึกษาฯ	√	-	-	ยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินการ
๑๕	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กเล็กได้แสดง ออกถึงความรักและ ความเคารพ และเห็นถึง ความสำคัญของสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	√	ดำเนินการแล้ว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการเล่าข่าวเข้านี้	เพื่อให้เด็กเล็กเป็นผู้รอบรู้ ทันข่าวและเหตุการณ์ ของบ้านเมือง	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	√	ดำเนินการแล้ว
๑๗	โครงการส่งเสริมรักการอ่าน	เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง ให้เด็กเล็กมีนิสัยรักการ อ่าน	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	√	ดำเนินการแล้ว
๑๘	โครงการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ สามารถให้ครู และผู้ดูแล เด็กให้มีประสิทธิภาพและ คุณภาพ	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	√	ดำเนินการแล้ว
๑๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ห้องเรียนและอาคาร สถานที่ของ ศพด.	-	-	กองการศึกษาฯ	-	√	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๐	โครงการจัดกิจกรรมป้องกัน เด็กจมน้ำ	เพื่อป้องกันเด็กเล็กจมน้ำ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	กองการศึกษาฯ	-	√	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๑	โครงการป้องกันและดูแล ความปลอดภัย ในการรับส่ง เด็กเล็ก (เด็กติดรถ)	เพื่อให้เด็กเล็กมีทักษะ ขอความช่วยเหลือ ในกรณีติดอยู่ในรถยนต์	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	√	ดำเนินการแล้ว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและความปลอดภัยทางถนนของเด็กปฐมวัย	เพื่อรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยและความปลอดภัยทางถนนของเด็กเล็กและผู้ปกครอง	-	-	กองการศึกษาฯ	√	-	-	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ
๒๓	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	เพื่อให้ความรู้ การดูแลเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	-	-	กองการศึกษาฯ	√	-	-	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ
๒๔	โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก	เพื่อให้ครูผู้ปกครองเกิดความสัมพันธ์ และความร่วมมือในการดูแลบุตรหลาน	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	√	ดำเนินการแล้ว
๒๕	โครงการประชุมผู้ปกครอง	เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. อบต.ไผ่ขวางได้เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านประสบการณ์ตรง	-	-	กองการศึกษาฯ	√	-	-	ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ
๒๖	โครงการบัณฑิตน้อย	เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ เด็กที่ผ่านการเตรียมความพร้อมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ขวาง	-	-	กองการศึกษาฯ	-	-	√	ดำเนินการแล้ว
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๖ โครงการ			-	-	-	๙	๓	๑๔	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการทำแนวป้องกัน ไฟป้องกันการเกิดอัคคีภัย	ป้องกันการเกิดอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	√	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาธารณภัย รูปแบบต่าง ๆ และ สามารถช่วยเหลือ ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	√	-	-	พฤษภาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงห้วงเวลา ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	ให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และ มีทักษะความสามารถ ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ และเป็นการเพิ่มสมาชิก อปพร. ของตำบลไผ่ขวาง	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	√	-	-	มิถุนายน ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงห้วงเวลา ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันอัคคีภัยขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ	ให้ครูและเด็กเล็ก มีความรู้ในการป้องกัน อัคคีภัย	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	√	-	-	กรกฎาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงห้วงเวลา ดำเนินการ
๕	โครงการรักษาความสงบ เรียบร้อยและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณา การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๑	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ อาชญากรรมในชุมชน ประชาชนเกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและลดปัญหายาเสพติดและ อาชญากรรมในพื้นที่	๔๙๗,๒๙๕	๔๙๗,๒๙๕	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	-	-	√	มกราคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงห้วงเวลา ดำเนินการ
๖	โครงการรักษาความสงบ เรียบร้อยและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณา การแก้ไขปัญหา อาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๖	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ อาชญากรรมในชุมชน ประชาชนเกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและลดปัญหายาเสพติดและ อาชญากรรมในพื้นที่	๔๙๗,๒๙๕	๔๙๗,๒๙๕	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	-	-	√	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖ โครงการ			๑,๐๓๔,๕๙๐	๙๙๔,๕๙๐	๑	๔	-	๒	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าอนุวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางค วัฒนวราชดิยราชนาถ	เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้กับสุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคติดต่อสู่คน	๔๘,๐๐๐	๔๐,๖๔๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	มิถุนายน ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการสำรวจจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พะเจ้าอนุวงศ์เธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางค วัฒนวราชดิยราชนาถ	ให้สุนัขและแมว ใน ต.ไผ่ขวาง ได้รับภูมิคุ้มกัน จากวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ได้อย่าง ครอบคลุม	๕,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงห้วงเวลา ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ ป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ดีขึ้น โดยการให้ความรู้แก่ ประชาชน ในพื้นที่ ตำบลไผ่ขวาง หมู่ที่ ๑ - ๖ หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามโครงการพระราชดำริ	๑๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	√	-	-	สิงหาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงท้วงเวลา ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓ โครงการ			๑๓๓,๐๐๐	๔๐,๖๔๐	๑	๒	-	๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๓) แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการขับเคลื่อน แผนชุมชน	อำนวยความสะดวก การจัดทำแผนชุมชน	๓,๐๐๐	-	สำนักปลัด	√	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด หมู่บ้าน ร.ร.ใน ต.ไผ่ขวาง	ส่งเสริมให้เด็ก น.ร. มีจิตอาสาต่อสังคม ทำประโยชน์ให้กับวัด หมู่บ้าน ร.ร.	๘,๐๐๐	-	สำนักปลัด	√	-	-	กรกฎาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงหัวเวลาดำเนินการ
๓	โครงการผู้สูงวัยกายใจ เบิกบาน	ให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึง สิทธิ และสวัสดิการที่พึง ได้รับจากภาครัฐ	๖,๐๐๐	-	สำนักปลัด	√	-	-	เมษายน ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงหัวเวลาดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมการ จัดทำบัญชีครัวเรือน	ให้เด็กและเยาวชนสตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้นำ ชุมชนและประชาชน ทั่วไปเห็นถึง ความสำคัญ ของการจัดทำ บัญชี ครัวเรือน	๖,๐๐๐	-	สำนักปลัด	√	-	-	พฤษภาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงหัวเวลาดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการพ่อ - แม่ ดีเด่น	ยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ “พ่อ-แม่ ดีเด่น” ผู้ตั้งมั่น อยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบ อย่างที่ดี แก่ บุตร ธิดา และสังคมสืบไป	๓,๐๐๐	-	สำนักปลัด	√	-	-	สิงหาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงท้วงเวลา ดำเนินการ
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	เสริมสร้างศักยภาพ ในการเรียนรู้ และพัฒนา ตนเองของสตรี	๖,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	√	-	เมษายน ๒๕๖๘ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗	โครงการมอบใบ ประกาศ และประกาศเกียรติคุณ หน่วยงาน/ คณะกรรมการ/ บุคคลที่มีจิตสาธารณะ	ส่งเสริมการป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	๓,๐๐๐	-	สำนักปลัด	√	-	-	สิงหาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงท้วงเวลา ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำและทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น	ให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติ ทบทวนและจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑,๗๘๔	สำนักปลัด งานวิเคราะห์	-	-	√	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการอบรมการฝึกอาชีพ ให้กับประชาชนในตำบล ไผ่ขวาง	ให้ประชาชนมีความรู้ ประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้	๒๕,๐๐๐	๒,๒๕๐	สำนักปลัด	-	-	√	กรกฎาคม ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การพัฒนาศักยภาพ ของนักเรียนผู้สูงอายุ	ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้สูงอายุผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานได้รับความรู้ และประสบการณ์ ในการที่จะนำมาพัฒนา ตนเองและโรงเรียน ผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๘๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	√	-	-	พฤษภาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงห้วงเวลา ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และเปตอง สัมพันธ์ เสริมสร้างความสมานฉันท์ ในหมู่บ้าน	ให้เยาวชนและประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์และสนใจ ในการเล่นกีฬา การออก กำลังกาย ใส่ใจในสุขภาพ พลานามัยร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี	๑๗,๐๐๐	-	สำนักปลัด	√	-	-	กันยายน ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงห้วงเวลา ดำเนินการ
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี ในตำบลไผ่ขวาง	ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดได้มี กิจกรรมร่วมกันแสดงถึง ความสมัครสมานความ สามัคคีของคนในตำบล	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	√	-	-	มิถุนายน ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงห้วงเวลา ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ โครงการ			๑๙๗,๐๐๐	๔,๐๓๔	๑	๙	๑	๒	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๔) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันเรือพาย และกีฬาพื้นบ้านตำบล ไผ่ขวาง	ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนได้ร่วม ส่งเสริมและ อนุรักษ์การ แข่งขันเรือพาย และกีฬา พื้นบ้านให้คงอยู่ สืบไป และส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในตำบลไผ่ขวาง	๖๕,๐๐๐	๖๔,๐๔๐	สำนักปลัด / กองการศึกษาฯ	-	-	√	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทงตำบลไผ่ขวาง	สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีที่ดั้งเดิมของไทย ให้คงอยู่สืบไป	๕๐,๐๐๐	๒๗,๙๑๕	กองการศึกษาฯ	√	-	-	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ตำบลไผ่ขวาง	สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีที่ดั้งเดิมของไทย ให้คงอยู่สืบไป	๓๐๐	โอนเงินเพิ่ม ๔๙,๗๐๐	กองการศึกษาฯ	-	√	-	เมษายน ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการสืบสานประเพณี สารทลาวตำบลไผ่ขวาง	สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีไว้ ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	√	-	-	กันยายน ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินการ
๕	โครงการสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา	สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีไว้ ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป	๗,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	√	-	-	กรกฎาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕ โครงการ			๑๗๒,๓๐๐	๙๑,๙๕๕	๑	๓	-	๒	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๕) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ ผู้สูงอายุตาม นโยบายของรัฐบาล	๑๒,๙๒๒,๓๐๐	๔,๑๙๖,๖๐๐	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน	-	√	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	เบี้ยความพิการ	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ คนพิการตาม นโยบายของรัฐบาล	๒,๓๓๕,๒๐๐	๗๙๖,๖๐๐	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน	-	√	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ของ อปท. ตามอำนาจหน้าที่	๕๔,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน	-	√	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓ โครงการ			๑๕,๓๑๑,๕๐๐	๕,๐๑๓,๒๐๐	๑	-	๓	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๖) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่ตำบล ไผ่ขวาง	ให้การสงเคราะห์ช่วย เหลือและบรรเทาทุกข์ เบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบล ไผ่ขวางที่ประสบปัญหา ความเดือดร้อน ไม่ สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งได้รับปัจจัย จำเป็นพื้นฐาน ในการ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม อย่างปกติสุขเสมอภาค เท่าเทียม และมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน	√	-	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงช่วงเวลา ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐	-	๑	๑	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการการดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดสะอาด “๓Rs-ประชารัฐ”	สร้างจิตสำนึกประชาชนและเพิ่มความสามารถของชุมชน ประชาชนในการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในท้องถิ่น	๒,๘๕๐	โอนเงินเพิ่ม ๗,๑๕๐	กองสาธารณสุขฯ	-	√	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑ โครงการ			๒,๘๕๐	-	๑	-	๑	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากปากซอย ๙ ถึงบ้าน นายบุญเลิศ ชนะโชติ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพ ใช้ในการสัญจรไปมา และในการขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	๕๙๗,๙๐๐	๕๙๗,๙๐๐	กองช่าง	-	-	√	ดำเนินการแล้ว จ่ายขาด
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากถนนลาดยาง เส้นบ้านดอนกลาง - วัดถ้ำ สุทธาวาส ถึงบริเวณบ้าน นางสนั่น จิตต์ใจคำ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพ ใช้ในการสัญจรไปมา และในการขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	ดำเนินการแล้ว จ่ายขาด
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากบ้านนายสมบัติ โพธิ์งาม ถึงบ้านนายจักรพันธ์ วิริยะประสิทธิ์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพ ใช้ในการสัญจรไปมา และในการขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	๒๖๕,๗๐๐	๒๖๕,๗๐๐	กองช่าง	-	-	√	ดำเนินการแล้ว จ่ายขาด
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักและฝापิด ปากซอย ๗ ถึงถนน คสล.เดิม ภายใน โรงเรียนวัดไผ่ขวาง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพ ใช้ในการสัญจรไปมา และในการขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	๓๖๓,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	ดำเนินการแล้ว จ่ายขาด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการซ่อมแซมผิวทาง ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หลังโรงเรียนกาญจนาภิเษก โดยวิธี Pavement in Place Recycling หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพ ใช้ในการสัญจรไปมา และการขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	๒,๓๐๑,๐๐๐	๒,๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	มกราคม ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. โดยการลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๙ (หมู่ที่ ๕) ถึงบ้าน นางจรรยา คนทน และ ซอย ๑๑ (หมู่ที่ ๒)	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพ ใช้ในการสัญจรไปมา และการขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	ดำเนินการแล้ว จ่ายขาด
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. โดยการลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มต้น จากบริเวณถนนลาดยางเดิม ซอย ๑ ถึงบริเวณไร่ นายวิเชียร สุดโต หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพ ใช้ในการสัญจรไปมา และการขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	๔๓๙,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	ดำเนินการแล้ว จ่ายขาด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเริ่มต้นจากปากซอย ๑๑ ถึงบ้านนางกอแก้ว โภคัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	ดำเนินการแล้ว จ่ายขาด
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเริ่มต้นจากปากซอย ๔ ถึงบ้านนางไสว กำมอญ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	ดำเนินการแล้ว จ่ายขาด
๑๐	โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	ดำเนินการแล้ว จ่ายขาด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและ ฝาบดคสล. จากซอย ๕ ถึง บ้านนายพรศักดิ์ ปิ่นศิริ หมู่ ที่ ๒	เพื่อเป็นการป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน ระยะยาว	๖๙,๐๐๐	๖๘,๕๐๐	กองช่าง	-	-	√	มีนาคม ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาบด คสล. จากปากซอย ๑๖ ถึง บ่อพักโครงการวางท่อของ ซอย ๑๗ หน้าบ้านนางสาว กรรณิกา อธิมานนท์ หมู่ที่ ๒	เพื่อเป็นการป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน ระยะยาว	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	ดำเนินการแล้ว จ่ายขาด
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝาบด คสล. เริ่มต้นจากบริเวณ จากปากทางบ้านนาย เสนาะ ป้องคำ ถึงบ้าน นายประจวบ สุขห้า หมู่ที่ ๖	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในระยะยาว	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	ดำเนินการแล้ว จ่ายขาด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝาดัด คสล. เริ่มต้นจากปากซอย ๑๔ บ้าน นางสาวสง่า ลาเดน หมู่ที่ ๕	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในระยะยาว	๔๔๗,๕๐๐	๔๔๗,๕๐๐	กองช่าง	-	-	√	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากบ้านนางประภา น้อมพร้อมพันธุ์ ถึงที่ดิน นางกัญญา สุดโต หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพ ใช้ในการสัญจรไปมา และในการขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากบริเวณถนน คสล. ซอย ๓ ถึงบ้านนางชลอ ชื่นใจดำ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพ ใช้ในการสัญจรไปมา และในการขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	๔๕๔,๐๐๐	๔๕๔,๐๐๐	กองช่าง	-	√	-	มิถุนายน ๒๕๖๘ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและ ฝาดัด จากบ้านนายถนอม แดงอ่อน ถึงบริเวณบ้าน นายมณฑล นกเนตรพันธ์ หมู่ ที่ ๒	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในระยะยาว	๔๔๔,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	กองช่าง	-	√	-	กรกฎาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการปรับภูมิทัศน์ โดยการเทพื้น คสล. ภายใน อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไผ่ขวางและด้านข้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขวาง หมู่ ที่ ๒	เพื่อปรับภูมิทัศน์ โดยการ เทพื้น คสล. ภายใน อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไผ่ขวาง	๒๒๒,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	มีนาคม ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๑๙	โครงการต่อเติมหลังคาอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลไผ่ขวาง หมู่ที่ ๒	เพื่อต่อเติมหลังคาอาคาร สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ขวาง	๔๕๕,๐๐๐	-	กองช่าง	√	-	-	กรกฎาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงห้วงเวลา ดำเนินการ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากบ้านนางเพชร ศาลาชัย ถึงไร่นายสำเนา คำพุช หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพ ใช้ในการสัญจรไปมา และในการขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	๔๖๙,๐๐๐	-	กองช่าง	√	-	-	ยกเลิก เมษายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากบริเวณบ้าน นางสัญญา พงษ์ศิริ ถึงบ้าน นางอภิตี เพ็งน้อย หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพ ใช้ในการสัญจรไปมา และการขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	มีนาคม ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและฝายปิด คสล. เริ่มต้นต่อบ้านนางสาว สมสกุล หล้าสิงห์ ถึงบ้าน นางสาวศศิรัชต์ กาบแก้ว หมู่ที่ ๔	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในระยะยาว	๓๑๕,๐๐๐	-	กองช่าง	√	-	-	มิถุนายน ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงห้วงเวลา ดำเนินการ
๒๓	โครงการติดตั้งราวกันตก บริเวณซอย ๕ หมู่ที่ ๔	เพื่อติดตั้งราวกันตก	๓๖๖,๐๐๐	-	กองช่าง	√	-	-	สิงหาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงห้วงเวลา ดำเนินการ
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. โดยการลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มต้น จากถนนลาดยางชลประทาน ซอย ๑๘ ถึงถนน คสล. ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพ ใช้ในการสัญจรไปมา และการขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	๓๒๔,๐๐๐	-	กองช่าง	√	-	-	กรกฎาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงห้วงเวลา ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด จากบ้านนางทองเจือ นวลเนตรพันธุ์ ถึงที่ดิน นายวิศรุตม์ เปลื้องทุกข์ หมู่ที่ ๕	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในระยะยาว	๑๑๑,๐๐๐	-	กองช่าง	√	-	-	มิถุนายน ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงหัวเวลา ดำเนินการ
๒๖	โครงการต่อเติมขยายคาและ จัดทำเวทีศูนย์บริการผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ขวาง หมู่ที่ ๒	เพื่อต่อเติมขยายคาและ จัดทำเวทีศูนย์บริการ ผู้สูงอายุองค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่ขวาง หมู่ที่ ๒	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	มีนาคม ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๒๗	โครงการประเเมนผลผังเมือง รวมเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๘	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ เทศบาลตำบล ท่าระหัด	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	ธันวาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการแล้ว
๒๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. โดยการลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มต้น จากถนนลาด ซอย ๑ ถึงบ้าน นางสาว อำภา หว่าเพ็ชร หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพ ใช้ในการสัญจรไปมา และในการขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๒,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	ธันวาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการแล้ว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๙	โครงการก่อสร้าง คสล. ซอย ๑๑ ถึงบ้านนายสำเนียง ศรีสงวน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมา และในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	มีนาคม ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิด และลาด คสล. จากหน้าสถานีสูบน้ำถึงบ้านผู้ใหญ่สำราญ ผิวนวล หมู่ที่ ๒	เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๓๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากปากทาง ซอย ๑๗ ถึงบริเวณจุดเชื่อมถนน คสล. ข้างบ้านนายสมชาย ขอบทำดี หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมา และในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	๘๗๔,๐๐๐	๘๗๔,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๓๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มต้นจากบ้านนาย ภู ชาลีเขียว ถึงจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมา และในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	มีนาคม ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มต้นจากบ้านนายสมชาย อันสังข์ ถึงบ้านนายประจวบ สุขท่า หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพ ใช้ในการสัญจรไปมา และการขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	เมษายน ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง เริ่มต้นจาก บริเวณถนนลาดยางเดิม หน้าศาลต่ายถึงบริเวณ สี่แยกไผ่นกแขวก หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพ ใช้ในการสัญจรไปมา และการขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	มกราคม ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๓๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต เริ่มต้นจากปากซอย ๑๐ ถึงบ้านนายประจวบ สมใจเพ็ง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพ ใช้ในการสัญจรไปมา และการขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและฝาดปิด จากบ้านนางเจริญ โสภาทอง ถึงบ้านนายดำรง รอดสถิตย์ หมู่ที่ ๕	เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในระยะยาว	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	เมษายน ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มต้นจากบ้านฉวี ท่ามอญ ถึงสี่แยกไผ่นกแขวก หมู่ที่ ๑ บ้านดอนกลาง	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมา และการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	๓,๖๙๙,๐๐๐	๓,๖๙๙,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายจ๋านอง สีสงวน ถึงที่ดินวัดไผ่ขวาง บริเวณบ้านนายอุบล มุลจันทร์ หมู่ที่ ๒ บ้านไผ่ขวาง	เพื่อให้มีถนนที่มีคุณภาพใช้ในการสัญจรไปมา และการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	๙๑๖,๐๐๐	๙๑๖,๐๐๐	กองช่าง	-	-	√	มีนาคม ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๘ โครงการ			๑๙,๔๙๗,๑๐๐	๑๗,๔๕๔,๖๐๐		๖	๒	๓๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา	เพื่อน้อมสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณและแสดงออก ถึงความจงรักภักดี แต่ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	√	-	-	กรกฎาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงท้วงเวลา ดำเนินการ
๒	โครงการเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อน้อมสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณและแสดงออก ถึงความจงรักภักดี แต่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	√	-	-	สิงหาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงท้วงเวลา ดำเนินการ
๓	โครงการเฉลิมพระชนม พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	น้อมสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณและแสดงออก ถึงความจงรักภักดี แต่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินีเนื่องในโอกาส วันเฉลิม พระชนมพรรษา	๘,๐๐๐	-	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	√	-	-	มิถุนายน ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงท้วงเวลา ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร วันชาติและวันพ่อ แห่งชาติ ๕ ธันวาคม	เพื่อน้อมสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ และแสดง ออกถึงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	✓	-	-	ธันวาคม ๒๕๖๗ ไม่ได้ดำเนินการ ออนไลน์ ครั้งที่ ๖
๕	โครงการฝึกอบรมและดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการพัฒนาตำบล	เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม และดูงานได้เพิ่มพูน ความรู้และพัฒนาทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพในการ พัฒนาตำบล	๓๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด งานบุคลากร	✓	-	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการเพิ่มศักยภาพ สมาชิกสภา อบต.ไผ่ขวาง	เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานของสมาชิก สภา อบต.	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด งานกิจการสภา	✓	-	-	มิถุนายน ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงห้วงเวลา ดำเนินการ
๗	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัย การรักษา วินัยและความโปร่งใส ในการทำงาน	เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน วินัยคุณธรรม จริยธรรม ในการ ปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด งานบุคลากร	✓	-	-	มีนาคม ๒๕๖๘ ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	เพื่อให้พนักงาน และประชาชนมีความรู้ และปฏิบัติตามได้ถูกต้อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐	๘,๐๐๐	-	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป	√	-	-	มีนาคม ๒๕๖๘ ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี	เพื่อดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแนวทางของ Suphanburi Model	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด อุดหนุน	√	-	-	กรกฎาคม ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงห้วงเวลา ดำเนินการ
๑๐	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	เพื่อมีศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชน ทำหน้าที่เป็น สื่อกลางการ ประสานงาน ราชการ มีศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการ ช่วยเหลือเป็น สถานที่ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด อุดหนุน	-	-	√	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐ โครงการ			๕๖๑,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑	๑๐	-	๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา...การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการเตรียมการจัดเก็บ ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ไผ่ขวาง	รวบรวมข้อมูลโรงเรือน และที่ดิน ใช้เป็นฐาน ข้อมูลในการคำนวณภาษี	๔๐,๐๐๐	-	กองคลัง งานจัดเก็บรายได้	-	-	√	มีนาคม ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	เพิ่มรายได้และจัดเก็บ ภาษีต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน	๒๐,๐๐๐	-	กองคลัง งานจัดเก็บรายได้	√	-	-	กันยายน ๒๕๖๘ ยังไม่ถึงท้วงเวลา ดำเนินการ
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้	เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บ และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการชำระ	๕,๐๐๐	๒,๓๐๔	กองคลัง งานจัดเก็บรายได้	-	-	√	กันยายน ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓ โครงการ			๖๕,๐๐๐	๒,๓๐๔	-	๑	-	๒	

ผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (การจัดซื้อครุภัณฑ์)

การจัดซื้อครุภัณฑ์ (สำนักปลัด)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องเคลือบบัตร A๔	จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	ดำเนินการแล้ว
๒	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	จำนวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๖,๖๐๐ บาท	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	ดำเนินการแล้ว
๓	พัดลมไอน้ำ ขนาด ๒๔ นิ้ว	จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๑๘,๘๐๐ บาท	๗๕,๒๐๐	๗๕,๒๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	ดำเนินการแล้ว
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว)	จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	ดำเนินการแล้ว
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว)	จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓๒,๐๐๐ บาท	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	ดำเนินการแล้ว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก)	จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓,๓๐๐ บาท	๙,๙๐๐	๙,๙๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	ดำเนินการแล้ว
๗	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	ดำเนินการแล้ว
๘	เครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง สำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลไผ่ขวาง	จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท	๙,๕๐๐	-	สำนักปลัด	√	-	-	ดำเนินการแล้ว
๙	ชุดเครื่องเสียง	จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๕๖,๒๐๐ บาท	๕๖,๒๐๐	๕๖,๒๐๐	สำนักปลัด	-	-	√	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการรักษาความสงบ เรียบร้อยและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหา อาชญากรรม) ด้วยระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๑	จำนวน ๑ หมู่ ๆ ละ ๔๙๗,๒๙๕ บาท	๔๙๗,๒๙๕	๔๙๗,๒๙๕	สำนักปลัด/ งานป้องกันฯ	-	-	√	ดำเนินการแล้ว
๑๑	โครงการรักษาความสงบ เรียบร้อยและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหา อาชญากรรม) ด้วยระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๖	จำนวน ๑ หมู่ ๆ ละ ๔๙๗,๒๙๕ บาท	๔๙๗,๒๙๕	๔๙๗,๒๙๕	สำนักปลัด/ งานป้องกันฯ	-	-	√	ดำเนินการแล้ว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	เครื่องรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัดต์	จำนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	สำนักปลัด/ งานป้องกันฯ	-	-	√	-
๑๓	ตู้เอกสารบานเลื่อน กระจุก ๖ ฟุต	จำนวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๖,๙๙๐ บาท	๖,๙๙๐	-	สำนักปลัด/ งานพัฒนาชุมชน	√	-	-	-
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๓ โครงการ			๑,๓๗๖,๙๘๐	๑,๓๕๕,๔๙๐	๓	๒	-	๑๑	-

การจัดซื้อครุภัณฑ์ (กองคลัง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	จำนวน ๓ ตู้ ๆ ละ ๖,๖๐๐ บาท	๑๙,๘๐๐	-	กองคลัง	√	-	-	-
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๒,๐๐๐ บาท	๖๔,๐๐๐	-	กองคลัง	√	-	-	-
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที่)	จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๖,๖๐๐ บาท	๖,๖๐๐	-	กองคลัง	√	-	-	-
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓ โครงการ			๙๐,๔๐๐	-	๑	๓	-	-	-

การจัดซื้อครุภัณฑ์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนกลาง	จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๒,๒๐๐ บาท	๖๔,๔๐๐	๖๔,๔๐๐	กองการศึกษาฯ	-	-	√	-
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไผ่ขวาง	จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๓๖,๓๐๐ บาท	๓๖,๓๐๐	๓๖,๓๐๐	กองการศึกษาฯ	-	-	√	-
๓	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน รางกะทุม	จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๓๖,๓๐๐ บาท	๓๖,๓๐๐	๓๖,๓๐๐	กองการศึกษาฯ	-	-	√	-
๔	เครื่องเสียงเคลื่อนที่ ๑๕ นิ้ว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนกลาง	จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๙,๔๘๐ บาท	๙,๔๘๐	๙,๔๘๐	กองการศึกษาฯ	-	-	√	-
๕	เครื่องเสียงเคลื่อนที่ ๑๕ นิ้ว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ไผ่ขวาง	จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๙,๔๘๐ บาท	๙,๔๘๐	๙,๔๘๐	กองการศึกษาฯ	-	-	√	-
๖	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนกลาง	จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๙๑,๕๐๐ บาท	๙๑,๕๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	√	-	-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไผ่ขวาง	จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๘๘,๘๐๐ บาท	๘๘,๘๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	√	-	-
๘	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๐ นิ้ว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรางกะทูน	จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๙,๐๐๐ บาท	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-	-	√	-
๙	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๐ นิ้ว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนกลาง	จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๙,๐๐๐ บาท	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-	-	√	-
๑๐	เครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนกลาง	จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท	๙,๕๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	√	-	-
๑๑	เครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไผ่ขวาง	จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท	๙,๕๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	√	-	-
๑๒	เครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรางกะทูน	จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท	๙,๕๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	√	-	-
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ โครงการ			๔๐๒,๗๖๐	๑๙๓,๙๖๐	๑	-	๕	๗	-

การจัดซื้อครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ตู้อบล้างจานกระจกทรงสูง ๓ ฟุต	จำนวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๕,๓๐๐ บาท	๕,๓๐๐	๕,๓๐๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	√	-
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	√	-
๓	เครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๕๙,๐๐๐ บาท	๕๙,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	√	-	-	-
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓ โครงการ			๗๒,๓๐๐	๑๓,๓๐๐	๑	๓	-	-	-

การจัดซื้อครุภัณฑ์ (กองช่าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เสาไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดความสูง ๘ เมตร	จำนวน ๓ ต้น ๆ ละ ๔,๗๐๐ บาท	๑๔,๑๐๐	๑๔,๑๐๐	กองช่าง	-	-	√	-
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดเล็กไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว)	จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๓๒,๐๐๐ บาท	๓๒,๐๐๐	-	กองช่าง	√	-	-	-
๓	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท	๒,๕๐๐	-	กองช่าง	√	-	-	-
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓ โครงการ			๔๘,๖๐๐	๑๔,๑๐๐	๑	-	๒	๑	-

การจัดซื้อครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ตู้น้ำเย็นกระจกทรงสูง ๓ ฟุต	จำนวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๕,๓๐๐ บาท	๕,๓๐๐	๕,๓๐๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	√	-
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	-	-	√	-
๓	เครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๕๙,๐๐๐ บาท	๕๙,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	√	-	-	-
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓ โครงการ			๗๒,๓๐๐	๑๓,๓๐๐	๑	๓	-	-	-

การจัดซื้อครุภัณฑ์ (กองช่าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เสาไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดความสูง ๘ เมตร	จำนวน ๓ ต้น ๆ ละ ๔,๗๐๐ บาท	๑๔,๑๐๐	๑๔,๑๐๐	กองช่าง	-	-	√	-
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว)	จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๓๒,๐๐๐ บาท	๓๒,๐๐๐	-	กองช่าง	√	-	-	-
๓	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท	๒,๕๐๐	-	กองช่าง	√	-	-	-
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓ โครงการ			๔๘,๖๐๐	๑๔,๑๐๐	๑	-	๒	๑	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญตามที่ได้สรุปตามรายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายปรีชา คชวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง